



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO REFORMA DO CAPS I (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) CAIO ESCOBAR					
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL			MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA EDDIE FREIRE NUNES		APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CAPS					
DATA BASE jul-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS			BDI 1 26,68%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	10,10%	11,89%	17,25%	18,62%	21,40%	20,74%		
			Parcela (R\$)	12.350,84	14.550,47	21.097,96	22.772,25	26.182,42	25.377,08		
			Acumulado (%)	10,10%	21,99%	39,24%	57,85%	79,26%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	12.350,84	26.901,31	47.999,27	70.771,52	96.953,94	122.331,02		
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	122.331,02	Parcela (%)	10,10%	11,89%	17,25%	18,62%	21,40%	20,74%		
			Acumulado (%)	10,10%	21,99%	39,24%	57,85%	79,26%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	12.350,84	26.901,31	47.999,27	70.771,52	96.953,94	122.331,02		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.000,24	Parcela (%)	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	4.000,12	4.800,14	5.600,17	6.400,19	7.200,22	8.000,24		
1.2.	REFORMA	89.836,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	4,37%	17,84%	38,04%	56,57%	82,71%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	3.925,93	16.022,53	34.171,35	50.823,99	74.305,64	89.836,49		
1.2.1.	ALVENARIAS/VERGAS/REBOCOS	1.660,59	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.328,47	1.660,59						
1.2.2.	COBERTURA	19.607,47	Parcela (%)	10,00%	60,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.960,75	13.725,23	19.607,47					
1.2.3.	FORRO/RODAFORRO	6.755,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.377,78	6.755,56				
1.2.4.	REVESTIMENTO (AZULEJO)	1.447,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,57		
1.2.5.	ESQUADRIAS / VIDRO	6.265,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.386,06	6.265,80			
1.2.6.	PINTURAS	20.809,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,91%	52,09%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,91%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,49	20.809,15		
1.2.6.1.	PINTURA EXTERNA	5.297,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,88	5.297,75		
1.2.6.2.	PINTURA INTERNA	14.643,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,61	14.643,21		
1.2.6.3.	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	868,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,19		
1.2.7.	DIVISÓRIAS	11.631,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631,42			
			Parcela (%)	16,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,60%		
1.2.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.881,33	Acumulado (%)	16,40%	16,40%	16,40%	16,40%	16,40%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	636,71	636,71	636,71	636,71	636,71	3.881,33		
1.2.8.1.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	399,35	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	399,35							
1.2.8.2.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	237,36	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	237,36							
1.2.8.3.	EQUIPAMENTOS	3.244,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,62		
1.2.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.777,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.888,80	17.777,60				
1.3.	AMPLIAÇÃO - VARANDA DOS FUNDOS - ÁREA EXTERNA DE CONVIVÊNCIA	20.141,16	Parcela (%)	21,97%	8,21%	10,67%	26,41%	9,44%	23,30%		
			Acumulado (%)	21,97%	30,18%	40,85%	67,26%	76,70%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	4.424,79	6.078,64	8.227,75	13.547,34	15.448,08	20.141,16		
1.3.1.	FUNDAÇÕES	1.204,34	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.204,34							
1.3.2.	PILARES EXTERNOS	2.263,31	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.131,66	2.263,31						
1.3.3.	CINTA INFERIOR - VIGA DE BALDRAME	2.610,99	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.088,79	2.610,99						
1.3.4.	CINTA SUPERIOR - VIGA DE AMARRAÇÃO	2.149,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.149,11					
1.3.5.	PAVIMENTAÇÃO / PISOS	4.693,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,08		
1.3.6.	COBERTURA	4.884,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.884,07				
1.3.7.	ALVENARIA DO OITÃO	435,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	435,52				
1.3.8.	PINTURA EXTERNA (OITÃO)	79,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21			
1.3.9.	FORRO/RODAFORRO	1.821,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,53			
1.4.	RAMPA EXTERNA PNE	2.544,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,68		
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/PASSEIO	1.403,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,36		
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	405,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,09		

Local

28 de outubro de 2020

Data

Nome: ANTÔNIO F. CORRÊA PINTO

Título: ARQUITETO

CREA/CAU

ART/RTT: