



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO				
MTUR 870724/2018	MINISTERIO DO TURISMO	PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR	PRCJETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO			CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTAL				
PROponente / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
PREFEITURA MUNICIPAL			SÃO BORJA		RUA APARÍCIO MARIENSE 2751		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE HORTOFLORESTAL			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-20	Sim	Porto Alegre / RS	OBRAS			30,91%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	12,20%	9,49%	9,60%	13,05%	30,99%	24,67%		
			Parcela (R\$)	37.883,39	29.473,75	29.825,09	40.521,19	96.254,29	76.637,08		
			Acumulado (%)	12,20%	21,69%	31,29%	44,34%	75,33%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	37.883,39	67.357,14	97.182,23	137.703,42	233.957,71	310.594,79		
1.	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE HORTOFLORESTAL	310.594,79	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	12,20%	21,69%	31,29%	44,34%	75,33%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	37.883,39	67.357,14	97.182,23	137.703,42	233.957,71	310.594,79		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	31.141,79	Parcela (%)	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	23.356,34	24.913,43	26.470,52	28.027,61	29.584,70	31.141,79		
1.2.	CHURRASQUEIRAS (04 UNIDADES)	51.549,35	Parcela (%)					50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774,68	51.549,35		
1.3.	MURAI 2,00 X 3,00 (18 UNIDADES)	35.839,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919,61	35.839,21		
1.4.	PRÉDIO SANITÁRIOS/ACESSO	162.460,75	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	8,94%	26,13%	43,53%	67,51%	97,17%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	14.527,05	42.443,71	70.711,71	109.675,81	157.869,65	162.460,75		
1.4.1.	FUNDAÇÃO (ESTACAS + VIGAS DE BALDRAME)	14.527,05	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.527,05							
1.4.2.	ALVENARIA DE ELEVÇÃO COM PILARETES	27.724,69	Parcela (%)		70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	19.407,28	27.724,69					
1.4.3.	SUPRAESTRUTURA	9.126,69	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	33,63%	79,87%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	3.069,36	7.289,49	9.126,69				
1.4.3.1.	PILARES EXTERNOS	611,62	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	611,62						
1.4.3.2.	CINTAS SUPERIOR	4.915,48	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	2.457,74	4.915,48					
1.4.3.3.	SOBRE CINTA (ALVENARIA ALTA)	1.762,39	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.762,39					
1.4.3.4.	LAJE DE CONCRETO (CAIXA D'ÁGUA)	1.837,20	Parcela (%)		0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.837,20				
1.4.4.	COBERTURA	15.186,01	Parcela (%)		0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.630,21	15.186,01			
1.4.5.	BANCADAS/DIVISÓRIAS	6.153,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,66			
1.4.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.513,80	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	12,29%	28,67%	40,96%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.520,79	5.881,85	8.402,64	20.513,80			
1.4.6.1.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4.384,23	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.315,27	3.068,96	4.384,23				
1.4.6.2.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.018,41	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.205,52	2.812,89	4.018,41				
1.4.6.3.	EQUIPAMENTOS	12.111,16	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,16			
1.4.7.	PAVIMENTAÇÃO / PISOS	9.730,77	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.919,23	6.811,54	9.730,77				
1.4.8.	REVESTIMENTO (AZULEJO)	1.251,75	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,75			
1.4.9.	ESQUADRIAS / VIDRO	15.242,85	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.621,43	15.242,85			
1.4.10.	REBOCO	12.813,25	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.843,98	12.813,25				
1.4.11.	PINTURA	5.620,35	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.686,11	5.620,35			
1.4.12.	REVESTIMENTO DE ARENITO (PAREDE ALTA + CRUZ VAZADA)	15.303,67	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,57	15.303,67		
1.4.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.266,21	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.633,11	7.412,97	9.266,21			
1.5.	PÓRTICO DE MADEIRA	5.618,14	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,07	5.618,14		
1.6.	REDE HIDROSSANITÁRIA DA ÁREA ABERTA DO PARQUE	23.839,02	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.839,02		
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	146,53	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53		

Local

24 de agosto de 2020

Data

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 63068D

ART/RRT: