

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas: Santos Reis:

SICONV 885.423/2019

PROPOSTA: 001296/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MENSAL						PREÇO (R\$)	%	
		1	2	3	4	5	6			
1	TERRAPLENAGEM	0,00	21.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,36	4,33	R\$ 21.553,36
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
2	DRENAGEM PLUVIAL	104.821,51	13.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118.472,41	23,81	R\$ 118.472,41
		88,48	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
3	MEIO FIOS	0,00	15.827,81	0,00	29.960,95	0,00	0,00	45.788,76	9,20	R\$ 45.788,76
			34,57	0,00	65,43	0,00			100,00	
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.752,89	63.214,30	65.947,25	0,00	214.914,44	43,19	R\$ 214.914,44
		0,00	0,00	39,90	29,41	30,69	0,00		100,00	
5	ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	30.084,88	0,00	64.079,64	94.164,52	18,93	R\$ 94.164,52
		0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	68,05		100,00	
6	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,49	2.653,49	0,53	R\$ 2.653,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00	
DESEMBOLSO MENSAL		104.821,51	51.032,07	85.752,89	93.299,18	65.947,25	66.733,13	451.758,22		
PORCENTAGEM PARCIAL		21,07	10,26	17,24	18,75	13,25	13,41	90,80		
DESEMBOLSO ACUMULADO		104.821,51	155.853,58	241.606,47	334.905,65	400.852,90	467.586,03			
PORCENTAGEM ACUMULADA		21,07	31,32	48,56	67,31	80,57	467.586,03	497.546,98	100,00	497.546,98

São Borja, 06 de Julho de 2020

ATUALIZADO EM 06/07/2020

Nelson Freitas  
Eng Civil CREA RS 73.745 – D