



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 21/2600-0000396-5	Nº SICONV 2021/4007 FPE	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO AVENIDA JOSÉ SCHIAVO MUNRÓ	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	REPASSE 1.130.825,35	CONTRAPARTIDA 224.724,92	INVESTIMENTO 1.355.550,27	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-22 17,33%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PLACA DE OBRA	0	0		LOTE 1	1	1.858,41	-	-	-	0,00%
2.	ADMINISTRAÇÃO	0	0		LOTE 1	1	37.755,36	-	-	-	0,00%
3.	TERRAPLANAGEM	0	0		LOTE 1	1	288.066,14	-	-	-	0,00%
4.	DRENAGEM PLUVIAL	0	0		LOTE 1	1	226.503,64	-	-	-	0,00%
5.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA	0	0		LOTE 1	1	39.056,59	-	-	-	0,00%
6.	MEIO FIO	0	0		LOTE 1	1	74.598,40	-	-	-	0,00%
7.	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAV	0	0		LOTE 1	1	574.233,38	-	-	-	0,00%
8.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	0	0		LOTE 1	1	108.441,47	-	-	-	0,00%
9.	SINALIZAÇÃO VIARIA	0	0		LOTE 1	1	5.036,88	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
							Repasse	1.130.825,35	-	-	
							Contrapartida	224.724,92	-	-	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	1.355.550,27	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

SÃO BORJA/RS

Local

quarta-feira, 27 de julho de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: EDUARDO BONOTTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: