


Planilha1

OBRA: REFORMA DO 6º PAVIMENTO E COBERTURA PRÉDIO EXECUTIVO
 END: RUA APARICIO MARIENSE 2751
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

6º PAVIMENTO

item	DESCRIÇÃO	MESES			PREÇO (R\$)	%
		1	2	3		
1.2	LIMPEZA DA OBRA	2.434,83	1.826,12	1.826,12	6.087,08	1,41
		40,00	30,00	30,00		
1.3	ESCADA ACESSO 5º PAVIMENTO	8.183,04	2.045,76	0,00	10.228,80	2,36
		80,00	20,00			
1.4	6º PAVIMENTO - SALÃO	39.227,90	52.303,86	39.227,90	130.759,65	30,22
		30,00	40,00	30,00		
1.5	BANHEIROS	10.242,60	13.656,80	10.242,60	34.142,00	7,89
		30,00	40,00	30,00		
1.6	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.378,69	6.378,69	1,47
				100,00		
1.7	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	0,00	844,67	844,67	1.689,33	0,39
			50,00	50,00		
1.8	INST.ELÉT.CX D'ÁGUA TÉRREO	3.542,19	0,00	0,00	3.542,19	0,82
		100,00				
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	33.170,84	66.341,67	33.170,84	132.683,34	30,67
		25,00	50,00	25,00		
1.10	CX D'ÁGUA - PAVIMENTO TÉRREO	7.982,28	7.982,28	3.991,14	19.955,70	4,61
		40,00	40,00	20,00		
1.11	CX D'ÁGUA COBERTURA	0,00	3.111,83	3.111,83	6.223,66	1,44
			50,00	50,00		
1.12	PASSARELA METÁL. COBERTURA	0,00	0,00	14.994,63	14.994,63	3,47
		0,00	0,00	100,00		
1.13	COBERTURA	0,00	38.383,41	25.588,94	63.972,35	14,79
			60,00	40,00		
1.14	DEMOLIÇÕES	0,00	0,00	507,78	507,78	0,12
				100,00		
1.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00	0,00	1.517,19	1.517,19	0,35
				100,00		
	DESEMBOLSO MENSAL	104.783,67	186.496,40	141.402,32	R\$ 432.682,39	100
	PORCENTAGEM PARCIAL	24,22	43,10	32,68		
	DESEMBOLSO ACUMULADO	104.783,67	291.280,07	432.682,39		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	24,22	67,32	100,00		

SÃO BORJA, RS, 12 DE JULHO DE 2021


 Eng.º Civil Fábio Cunha Santos
 CREA – 63068