



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057963-51/2018	GESTOR MINISTERIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE PRC G ESPORTE	OBJETO REFORMA DO GINÁSIO CLETO D. AZAMBUJA				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA APARÍCIO MARIENSE 2751	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO PASSO				
DATA BASE jan-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS	BDI 1 30,18%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		256.213,32	Parcela (%)	14,07%	21,62%	11,93%	20,77%	16,65%	14,98%		
			Parcela (R\$)	36.037,33	55.381,86	30.556,00	53.203,39	42.662,09	38.372,65		
			Acumulado (%)	14,07%	35,68%	47,61%	68,37%	85,02%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.037,33	91.419,19	121.975,19	175.178,58	217.840,67	256.213,32		
1.	REFORMA DO GINÁSIO CLETO DORIA AZAMBUJA	256.213,32	Parcela (%)	14,07%	21,62%	11,93%	20,77%	16,65%	14,98%		
			Acumulado (%)	14,07%	35,68%	47,61%	68,37%	85,02%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.037,33	91.419,19	121.975,19	175.178,58	217.840,67	256.213,32		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	602,08	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	602,08							
1.2.	PISOS - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	4.245,03	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.547,02	4.245,03						
1.3.	PAREDES - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	8.485,39	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.091,23	8.485,39						
1.4.	PINTURA GERAL PAREDES E TETO - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	2.922,75	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.922,75						
1.5.	ABERTURAS METÁLICAS / PINTURA - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	4.055,02	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.622,01	4.055,02						
1.6.	HIDROSSANITÁRIO/ ELÉTRICO - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	5.419,62	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.419,62						
1.7.	PISOS-VESTIÁRIO MASCULINO	4.023,92	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.414,35	4.023,92						
1.8.	PINTURA GERAL PAREDES E TETO - VESTIÁRIO MASCULINO	3.369,42	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.369,42						
1.9.	ABERTURAS METÁLICAS / PINTURA- VESTIÁRIO MASCULINO	4.026,59	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.610,64	4.026,59						
1.10.	HIDROSSANITÁRIO/ ELÉTRICO- VESTIÁRIO MASCULINO	5.210,21	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.210,21						
1.11.	PALCO	9.665,17	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	4.832,59	9.665,17						
1.12.	DEMOLIÇÃO /C.PISO - CAMARIM FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE	3.450,60	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços SERVIÇO	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
			Acumulado (R\$)	2.070,36	3.450,60						
1.13.	PINTURA - CAMARIM FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE SERVIÇO	5.768,46	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.768,46						
1.14.	PORTA+LUMINARIA - CAMARIM FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE SERVIÇO	2.362,16	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	944,86	2.362,16						
1.15.	DEMOLIÇÃO/C.PISO - DEPÓSITO DE MATERIAL ESPORTIVO	2.732,86	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.639,72	2.732,86						
1.16.	PINTURA - DEPÓSITO DE MATERIAL ESPORTIVO	2.642,67	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.642,67						
1.17.	DEMOLIÇÕES - SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	1.567,65	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.567,65							
1.18.	REGULAR+C PISO+REVESTIM -SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	5.732,79	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.439,67	5.732,79						
1.19.	EQUIPAM. SANITÁRIO SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	923,91	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	923,91						
1.20.	PINTURA - SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	1.230,35	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.230,35						
1.21.	ACESSÓRIOS + ACABAMENTOS -SALA AO LADO MATERIAIS ESPORT - (BANHEIRO)	1.238,32	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.238,32						
1.22.	DEMOLIÇÃO+C PISO + REGULAR +REVESTIM - SALA DOS ARBITROS +CORREDOR	4.344,55	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.606,73	4.344,55						
1.23.	PINTURA - SALA DOS ÁRBITROS + CORREDOR	1.432,97	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.432,97						
1.24.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORREDOR + SALA DOS ARBITROS	651,74	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	651,74						
1.25.	DEMOLIÇÃO + C PISO + REVESTIMENTO - SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA	1.911,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.147,05	1.911,75				
1.26.	PINTURA - SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA	1.098,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.098,89				
1.27.	EQUIP + SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA	4.656,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.656,27				
1.28.	EQUIPAMENTOS +SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SANITÁRIO FEMININO DE ENTRADA	3.550,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.550,96				
1.29.	PINTURA - SANITÁRIO FEMININO DE ENTRADA	975,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	975,05				
1.30.	PINTURA - SECRETARIA/ BANHEIRO	2.815,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.815,95				
1.31.	DEMOLIÇÃO + ESCAVAÇÃO + C PISO + REVESTIMENTO - SECRETARIA/BANHEIRO	383,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	230,38	383,97				
1.32.	EQUIPAMENTOS - SECRETARIA/BANHEIRO + BILHETERIA + COZINHA + BAR	427,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	427,98				
1.33.	CONCRETO + ALVENARIA + REBOCO + BANCADA - BANHEIRO PNE	3.522,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.113,28	3.522,13				
1.34.	PINTURA - BANHEIRO PNE	1.263,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.263,20				
1.35.	EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BANHEIRO PNE	4.442,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.442,22				
1.36.	LIMPEZA DA LAJE DA MARQUISE	1.302,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,15		
1.37.	RECUPERAÇÃO PARCIAL (66%) DAS LAJES DO SETOR ATRÁS DO PALCO	4.781,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.781,87							
1.38.	RESTAURAÇÃO FISSURAS NAS ALVENARIAS (VÁRIOS LOCAIS)	1.066,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.066,93					
1.39.	PINTURA - QUADRA POLIESPORTIVA	36.657,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.328,84	36.657,68				
1.40.	POLIMENTO + LIXAMENTO + RECUP PISO CERÂM + TACOS - QUADRA POLIESPORTIVA	14.805,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.402,97	14.805,93				
1.41.	REMOVIMENTO TELHA + TRAMA + LOCAÇÃO/MONTAGEM ANDAIMES - COBERTURA	2.533,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.533,27				
1.42.	COLOCAÇÃO TESOURAS E CAIBROS - COBERTURA	10.380,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.114,12	10.380,41			
1.43.	TELHAMENTO+CUMEEIRA+CALHA+RUF O - COBERTURA	14.322,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,87	14.322,90		
1.44.	SERVIÇOS INICIAIS PARA CALÇADAS EXTERNAS	11.320,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,61			
1.45.	PISO DA CALÇADAS EXTERNA	36.070,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035,33	36.070,66		
1.46.	ESGOTO PLUVIAL (FUNDOS DO PRÉDIO)	2.195,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,42		
1.47.	VIDROS	1.049,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60		
1.48.	RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO	2.952,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		


I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,44	2.952,87		
1.49.	CORRIMÃO DA RAMPa EXTERNA DO PRÉDIO	3.843,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,45		
1.50.	LIMPEZA DA OBRA	1.776,97	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	266,55	533,09	799,64	1.066,18	1.332,73	1.776,97		

Local

26 de junho de 2019

Data


 Nome: FABIO CUNHA SANTOS

Título: ENG. CIVIL

CREA/CAU 63068D

ART/RRT: 02222