



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA OSCAR MARTINS	QUADRA COBERTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA RUA	455.687,53	% Período:	10,20%	7,59%	9,04%	14,34%	14,34%	7,63%	18,65%	18,23%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.247,60	% Período:	10,20%	7,59%	9,04%	14,34%	14,34%	7,63%	18,65%	18,23%				
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	7.038,14	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	12.082,62	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA - BLOCO DE FUNDAÇÃO	15.811,86	% Período:		100,00%										
1.5.	INFRAESTRUTURA - ESTACA ESCAVADA	26.191,71	% Período:	100,00%											
1.6.	INFRAESTRUTURA - VIGA DE BALDRAME	17.915,37	% Período:		100,00%										
1.7.	SUPRA ESTRUTURA - PILAR DE CONCRET	40.160,32	% Período:			100,00%									
1.8.	ESTRUTURA DA COBERTURA	127.439,40	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	TELHAMENTO	59.286,15	% Período:						43,29%	56,71%					
1.10.	BEIRAL E OITÕES	8.241,77	% Período:						100,00%						
1.11.	PAVIMENTAÇÕES	92.465,76	% Período:							53,28%	46,72%				
1.12.	PINTURA	18.344,07	% Período:								100,00%				
1.13.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	19.462,76	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 455.687,53			%:	10,20%	7,59%	9,04%	14,34%	14,34%	7,63%	18,65%	18,23%				
	Período:	Repassse:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Contrapartida:		46.459,21	34.580,78	41.176,67	65.332,27	65.332,28	34.764,86	84.987,64	83.053,82				
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:		46.459,21	34.580,78	41.176,67	65.332,27	65.332,28	34.764,86	84.987,64	83.053,82				
	Acumulado:	%:		10,20%	17,78%	26,82%	41,16%	55,49%	63,12%	81,77%	100,00%				
		Repassse:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Contrapartida:		46.459,21	81.039,99	122.216,66	187.548,93	252.881,21	287.646,07	372.633,71	455.687,53				
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:		46.459,21	81.039,99	122.216,66	187.548,93	252.881,21	287.646,07	372.633,71	455.687,53				

SÃO BORJA

Local

terça-feira, 14 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068-D

ART/RRT: