



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DREI	500.000,00	% Período:	17,50%	36,21%	46,29%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	4.017,48	% Período:	17,50%	36,21%	46,29%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	86.809,68	% Período:	100,00%											
1.2.1.	PLACA DA OBRA	2.040,26	% Período:	100,00%											
1.2.2.	MOV DE TERRA	84.769,42	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	47.524,17	% Período:		96,73%	3,27%									
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO	47.524,17	% Período:		96,73%	3,27%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	265.005,01	% Período:		50,42%	49,58%									
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	265.005,01	% Período:		50,42%	49,58%									
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL	89.042,31	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.139,99	% Período:			100,00%									
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	3.461,36	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 500.000,00			%:	17,50%	36,21%	46,29%									
Período:	Repasse:	43.756,42		90.514,32	115.729,26										
	Contrapartida:	43.756,42		90.514,32	115.729,26										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	87.512,84		181.028,63	231.458,53										
Acumulado:	%:	17,50%		53,71%	100,00%										
	Repasse:	43.756,42		134.270,74	250.000,00										
	Contrapartida:	43.756,42		134.270,74	250.000,00										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	87.512,84		268.541,47	500.000,00										

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: