



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS	REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA LOTE 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS	2.872.116,59	% Período:	20,12%	9,44%	20,33%	20,33%	24,41%	5,37%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	96.614,82	% Período:	8,33%	25,00%			33,33%	33,33%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.207,79	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO	30.323,79	% Período:	10,52%	78,96%	10,52%									
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	30.323,79	% Período:						100,00%						
1.5.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	663.277,17	% Período:	84,33%	15,67%										
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	6.091,84	% Período:	100,00%											
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.952.613,31	% Período:		6,11%	29,73%	29,90%	34,25%							
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	78.461,40	% Período:						100,00%						
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	13.202,68	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 2.872.116,59				%:	20,12%	9,44%	20,33%	20,33%	24,41%	5,37%					
Período:	Repassse:	572.135,74	268.540,80	577.961,74	578.065,39	694.040,87	152.650,88								
	Contrapartida:	5.779,15	2.712,53	5.838,00	5.839,04	7.010,52	1.541,93								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	577.914,89	271.253,34	583.799,73	583.904,44	701.051,38	154.192,81								
Acumulado:	%:	20,12%	29,57%	49,89%	70,22%	94,63%	100,00%								
	Repassse:	572.135,74	840.676,54	1.418.638,28	1.996.703,67	2.690.744,54	2.843.395,42								
	Contrapartida:	5.779,15	8.491,68	14.329,68	20.168,72	27.179,24	28.721,17								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
		Investimento:	577.914,89	849.168,23	1.432.967,96	2.016.872,40	2.717.923,78	2.872.116,59							

SÃO BORJA/RS  
Local  
  
sexta-feira, 15 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FABIO CUNHA SANTOS  
CREA/CAU: 63068 - D  
ART/RRT: