

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas: Avenida Viriato Vargas

PROPOSTA: 036542/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MENSAL						PREÇO (R\$)	%	
		1	2	3	4	5	6			
1	PLACA DE OBRA	1.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,80	0,40	R\$ 1.371,80
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	ADMINISTRAÇÃO	1.019,97	1.019,97	1.019,97	1.019,97	1.019,97	1.019,97	6.119,82	1,78	R\$ 6.119,82
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67			
3	TERRAPLENAGEM	0,00	5.216,66	0,00	5.216,66	3.008,21	0,00	13.441,53	3,90	R\$ 13.441,53
		0,00	38,81	0,00	38,81	22,38	0,00			
4	DRENAGEM PLUVIAL	50.171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.171,94	14,57	R\$ 50.171,94
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	PV E BL	0,00	7.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,48	2,11	R\$ 7.280,48
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	MEIO FIOS	0,00	13.974,08	0,00	13.974,08	4.474,30	0,00	32.422,46	9,42	R\$ 32.422,46
		0,00	43,10	0,00	43,10	13,80	0,00			
7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.486,92	0,00	79.486,92	30.010,75	188.984,60	54,90	R\$ 188.984,60
		0,00	0,00	42,06	0,00	42,06	15,88			
8	ACESSIBILIDADE	0,00	17.044,22	0,00	17.044,22	0,00	7.411,97	41.500,41	12,06	R\$ 41.500,41
		0,00	41,07	0,00	41,07	0,00	17,86			
9	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,88	2.950,88	0,86	R\$ 2.950,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
DESEMBOLSO MENSAL		52.563,71	44.535,41	80.506,89	37.254,93	87.989,41	41.393,58			
PORCENTAGEM PARCIAL		15,27	12,94	23,39	10,82	25,56	12,02			
DESEMBOLSO ACUMULADO		52.563,71	97.099,12	177.606,01	214.860,94	302.850,34	344.243,92			
PORCENTAGEM ACUMULADA		15,27	28,21	51,59	62,42	87,98	100,00	344.243,92	100,00	344.243,92

São Borja, 01 de Setembro de 2020

ATUALIZADO EM 01/09/2020

Nelson Freitas

Eng Civil CREA RS 73.745 – D