



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072448-20	Nº SICONV 903811/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOÃO ANTONIO RODR	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOÃO ANTONIO F
---------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	31.740,48	% Período:	87,43%	5,14%	5,50%	1,94%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	5.346,38	% Período:	25,36%	30,49%	32,65%	11,51%								
1.2.	TERRAPLANAGEM	26.394,10	% Período:	100,00%											
2.	DRENAGEM PLUVIAL	105.340,53	% Período:		100,00%										
2.1.	ESCAVAÇÕES	3.587,11	% Período:		100,00%										
2.2.	LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO	101.753,42	% Período:		100,00%										
3.	PAVIMENTAÇÃO	146.572,97	% Período:	41,76%		58,24%									
3.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	44.160,04	% Período:	43,74%		56,26%									
3.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA	102.412,93	% Período:	40,91%		59,09%									
4.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	60.841,23	% Período:			45,11%	54,89%								
4.1.	PASSEIO PÚBLICO	7.017,58	% Período:			68,48%	31,52%								
4.2.	ACESSIBILIDADE	53.823,65	% Período:			42,07%	57,93%								
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.369,79	% Período:				100,00%								
5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.369,79	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 350.865,00			%:	25,36%	30,49%	32,65%	11,51%								
Período:	Repassse:	60.563,21		72.821,60	77.982,39	27.488,80									
	Contrapartida:	28.400,48		34.148,92	36.569,02	12.890,58									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	88.963,69		106.970,51	114.551,41	40.379,39									
Acumulado:	%:	25,36%		55,84%	88,49%	100,00%									
	Repassse:	60.563,21		133.384,81	211.367,20	238.856,00									
	Contrapartida:	28.400,48		62.549,40	99.118,42	112.009,00									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	88.963,69		195.934,20	310.485,61	350.865,00									

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

ART/RRT: