

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TOTAL GERAL

TIRADENTES E ALMIRANTE TAMANDARÉ

FINANCIAMENTO BADESUL - C.F Nº 02.002672/2018-77

ITEM	DESCRIÇÃO	MENSAL				PREÇO (R\$)	%
		1	2	3	4		
1	SERV. INICIAIS	1.316,35	1.316,35	0,00	0,00	2.632,69	0,83
		50,00	50,00		0,00		
2	TERRAPLENAGEM	4.229,26	4.229,26	0,00	0,00	8.458,52	2,68
		50,00	50,00	0,00			
3	PAVIMENTAÇÃO	59.664,42	59.664,42	89.496,62	89.496,62	298.322,08	94,43
		20,00	20,00	30,00	30,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4	ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
5	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.511,70	6.511,70	2,06
		0,00	0,00	0,00	100,00		
DESEMBOLSO MENSAL		65.210,02	65.210,02	89.496,62	96.008,32	315.924,99	100,00
PORCENTAGEM PARCIAL		20,64	20,64	28,33	30,39		
DESEMBOLSO ACUMULADO		65.210,02	130.420,04	219.916,67	315.924,99		
PORCENTAGEM ACUMULADA		20,64	41,28	69,61	100,00		

São Borja, 14 de maio de 2019  
Revisado em 14/05/2019

---

Nelson Freitas  
Eng Civil CREA RS 73.745 – D