

Endereço:

## Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.773,76		100,00%									
				31.773,76									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.888,42		15%	85%								
				283,26	1.605,16								
3	FUNDAÇÕES	27.069,94			70%	30%							
					18.948,96	8.120,98							
4	SUPERESTRUTURA	57.111,52			10%	70%	20%						
					5.711,15	39.978,06	11.422,30						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	46.887,85				15%	40%	45%					
						7.033,18	18.755,14	21.099,53					
6	ESQUADRIAS	323.550,25						10%	40%	30%	20%		
							-	32.355,03	129.420,10	97.065,08	64.710,05		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	477.720,69				25%	35%	25%	15%				
						119.430,17	167.202,24	119.430,17	71.658,10				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.182,50				100%							
						9.182,50							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	312.790,15					15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							46.918,52	62.558,03	62.558,03	62.558,03	62.558,03	15.639,51	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	239.025,38					15%	15%	25%	20%	25%		
							35.853,81	35.853,81	59.756,35	47.805,08	59.756,35		
11	PINTURA	106.483,48								30%	25%	40%	5%
										31.945,04	26.620,87	42.593,39	5.324,17
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	41.909,65					10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							4.190,96	8.381,93	12.572,89	8.381,93	4.190,96	4190,96	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.938,38						20%	20%	30%	25%	5%	
								3.787,68	3.787,68	5.681,51	4.734,60	946,92	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	51.588,51					20%	20%	20%	20%	20%		
							10.317,70	10.317,70	10.317,70	10.317,70	10.317,70		
15	LOUÇAS E METAIS	67.967,13							10%	20%	30%	40%	
									6.796,71	13.593,43	20.390,14	27.186,85	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.740,60					30%	30%			20%	20%	
							1.422,18	1.422,18			948,12	948,12	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	31.992,75					5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							1.599,64	3.199,28	3.199,28	6.398,55	9.597,83	7.998,19	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	198.603,06					5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							9.930,15	9.930,15	19.860,31	39.720,61	49.650,77	49.650,77	19.860,31
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.561,53						20%					
								312,31				1.249,23	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	47.669,37								20%	30%	30%	20%
										9.533,87	14.300,81	14.300,81	9.533,87
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	9.388,42											100%
													9.388,42
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	32.284,40			15%	10%				30%	20%	15%	10%
					4.842,66	3.228,44				9.685,32	6.456,88	4.842,66	3.228,44
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	90.755,79		15%	25%						15%	30%	15%
				13.613,37	22.688,95							13.613,37	27.226,74
24	SERVIÇOS FINAIS	6.934,98										40%	60%
												2.773,99	4.160,99

[illegible]