



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006473-36/2013		GESTOR MTUR	PROGRAMA TURISMO		AÇÃO / MODALIDADE PRCG TURISMO		OBJETO REFORMA FARMÁCIA POPULAR PASSO					
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL			MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA APARÍCIO MARIENSE 2751			APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA FARMÁCIA POPULAR				
DATA BASE jun-17		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS			BDI 1 30.00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		40.532,49	Parcela (%)	21,64%	53,61%	24,75%					
			Parcela (R\$)	8.771,63	21.730,04	10.030,82					
			Acumulado (%)	21,64%	75,25%	100,00%					
1. REFORMA DA FARMÁCIA POPULAR BAIRRO DO PASSO		40.532,49	Acumulado (R\$)	8.771,63	30.501,67	40.532,49					
			Parcela (%)	21,64%	53,61%	24,75%					
			Acumulado (%)	21,64%	75,25%	100,00%					
1.1. SERVIÇOS INICIAIS		1.016,80	Acumulado (R\$)	8.771,63	30.501,67	40.532,49					
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
1.2. COBERTURA		581,40	Acumulado (R\$)	1.016,80							
			Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
1.3. PISOS EXTERNOS / RAMPAS		12.316,27	Acumulado (R\$)	465,12	581,40						
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
1.4. ALVENARIAS / ABERTURA E FECHAMENTO DE VÃOS		361,62	Acumulado (R\$)	6.158,14	12.316,27						
			Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
1.5. REVESTIMENTOS		1.762,89	Acumulado (R\$)	144,65	361,62						
			Parcela (%)	20,00%	60,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	80,00%	100,00%					
1.6. REFORÇO ESTRUTURAL		804,63	Acumulado (R\$)	352,58	1.410,31	1.762,89					
			Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
1.7. ESQUADRIAS		5.851,40	Acumulado (R\$)	482,78	804,63						
			Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
1.8. PINTURAS		10.281,19	Acumulado (R\$)	0,00	2.925,70	5.851,40					
			Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
1.9. EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS		757,78	Acumulado (R\$)	0,00	7.196,83	10.281,19					
			Parcela (%)	20,00%	50,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	70,00%	100,00%					
1.10. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/ TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS		6.590,51	Acumulado (R\$)	151,56	530,45	757,78					
			Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
1.11. LIMPEZA DA OBRA		208,00	Acumulado (R\$)	0,00	3.295,26	6.590,51					
			Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	62,40	208,00					

		I									
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
Local		Nome: FABIO CUNHA SANTOS Título: ENG. CIVIL CREA/CAU 63068D ART/RRT: 02222									
27 de setembro de 2017											
Data											