

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO JOÃO MANOEL

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	
Falta distribuir:					01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	
Linha calculada	1.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO AEROPOI	4.189.470,49	% Período:	16,78%	9,20%	41,39%	22,78%	9,85%	
Linha calculada	1.1.	ADMINISTRAÇÃO	84.922,55	% Período:	16,78%	9,20%	41,39%	22,78%	9,85%	
Linha calculada	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.707,52	% Período:	100,00%					
Linha calculada	1.3.	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	9.669,80	% Período:	100,00%					
Linha calculada	1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	9.669,80	% Período:				100,00%		
Linha calculada	1.5.	RECUPERAÇÃO DA BASE E SUB-BASE(60	811.501,80	% Período:	83,36%	16,64%				
Linha calculada	1.6.	FRESAGEM E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C(242.636,58	% Período:		100,00%				
Linha calculada	1.7.	PAVIMENTAÇÃO	1.698.952,40	% Período:			100,00%			
Linha calculada	1.8.	RECUPERAÇÃO DAS BORDAS DA PISTA -	925.297,46	% Período:				100,00%		
Linha calculada	1.9.	ENSAIOS EXIGIDOS PELA ANAC	131.699,75	% Período:					100,00%	
Linha calculada	1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	207.756,41	% Período:					100,00%	
Linha calculada	1.11.	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DA PISTA	64.656,42	% Período:					100,00%	
Total: R\$ 4.189.470,49										
					%:	16,78%	9,20%	41,39%	22,78%	9,85%
					Repass:	-	-	-	-	-
					Contrapartida:	703.063,26	385.518,51	1.734.103,50	954.311,60	412.473,62
					Outros:	-	-	-	-	-
					Investimento:	703.063,26	385.518,51	1.734.103,50	954.311,60	412.473,62
					%:	16,78%	25,98%	67,38%	90,15%	100,00%
					Repass:	-	-	-	-	-
					Contrapartida:	703.063,26	1.088.581,77	2.822.685,27	3.776.996,87	4.189.470,49
					Outros:	-	-	-	-	-
					Investimento:	703.063,26	1.088.581,77	2.822.685,27	3.776.996,87	4.189.470,49