



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057963-51/2018	Nº SICONV 874575	GIGOV GIGOV/SM	GESTOR MINISTERIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE PROG ESPORTE	DATA ASSINATURA 26/09/2018
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL			Município / UF SÃO BORJA	Localidade / Endereço RUA APARÍCIO MARIENSE 2751	Objeto REFORMA DO GINÁSIO CLETO D. AZAMBUJA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra 01/08/2019

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	SERVIÇOS INICIAIS -	R\$	602,08
2	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
3	Evento	PISO DO VESTIÁRIO FEMININO	R\$	4.245,03
3	1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,74
3	1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,74
3	1.2.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA (RECUPERAÇÃO)	M2	27,36
3	1.2.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	42,74
3	1.2.5.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	73,00
4	Evento	PAREDES DO VESTIÁRIO FEMININO	R\$	8.485,39
4	1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,00
4	1.3.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO (AZULEJO) H= 2M	M2	79,00
4	1.3.3.	REGULARIZAÇÃO COM MASSA ÚNICA P/ ASSENTAMENTO AZULEJOS	M2	79,00
5	Evento	PINTURA GERAL DO VESTIÁRIO FEMININO	R\$	2.922,75
5	1.4.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	73,11
5	1.4.2.	RECUPERAÇÃO REBOCO TETO COM MASSA ÚNICA	M2	27,36
5	1.4.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	73,11
5	1.4.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA	M2	73,11
6	Evento	ABERT.METÁLICAS/PINTURA VESTIÁRIO FEMININO	R\$	4.055,02
6	1.5.1.	PORTAS METÁLICAS DE 0,60 X 1,50 (7 UND)	M2	5,85
6	1.5.2.	FECHO FECHADURA COM ALAVANCA /TRAVA DE EMBUTIR PARA PORTA BANHEIRO	CJ	6,00
6	1.5.3.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	11,70
7	Evento	HIDROSAN/ELETRICA DO VESTIÁRIO FEMININO	R\$	5.419,62

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
602,08	-	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-
1.937,41	2.307,62	-	-	-	-
42,74	-	-	-	-	-
42,74	-	-	-	-	-
27,36	-	-	-	-	-
-	42,74	-	-	-	-
-	73,00	-	-	-	-
4.355,27	4.130,12	-	-	-	-
79,00	-	-	-	-	-
-	79,00	-	-	-	-
79,00	-	-	-	-	-
2.922,75	-	-	-	-	-
73,11	-	-	-	-	-
27,36	-	-	-	-	-
73,11	-	-	-	-	-
73,11	-	-	-	-	-
1.956,61	2.098,41	-	-	-	-
3,34	2,51	-	-	-	-
-	6,00	-	-	-	-
-	11,70	-	-	-	-
5.419,62	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
7	1.6.1.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
7	1.6.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
7	1.6.3.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
7	1.6.4.	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00
7	1.6.5.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
7	1.6.6.	PONTOS HIDRÁULICOS A SEREM RECUPERADOS	UM	7,00
7	1.6.7.	BANCO ARTICULADO PARA BANHO	UN	1,00
7	1.6.8.	BARRA APOIO RETA P/ BOX, AÇO INOX POLIDO, L= 80 CM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 CM	UN	1,00
7	1.6.9.	BARRA APOIO "L" 70 X 70, P/ BOX, AÇO INOX POLIDO DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 CM	UN	1,00
7	1.6.10.	PORTA DE FERRO DE ABRIR C/BARRA CHATA DE 0,90 X 1,50 COMPLETA	M2	1,35
7	1.6.11.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2,70
8	Evento	PISO DO VESTIÁRIO MASCULINO	R\$	4.023,92
8	1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	43,85
8	1.7.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	16,43
8	1.7.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	43,85
8	1.7.4.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	72,00
9	Evento	PINTURA GERAL DO VESTIÁRIO MASCULINO	R\$	3.369,42
9	1.8.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	89,48
9	1.8.2.	RECUPERAÇÃO REBOCO TETO COM MASSA ÚNICA	M2	27,42
9	1.8.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	89,48
9	1.8.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA	M2	89,48
10	Evento	ABERT.METÁLICAS/PINTURA VESTIÁRIO MASCULINO	R\$	4.026,59
10	1.9.1.	PORTAS METÁLICAS DE 0,60 X 1,50 (7 UND)	M2	5,85
10	1.9.2.	FECHO FECHADURA COM ALAVANCA /TRAVA DE EMBUTIR PARA PORTA BANHEIRO	CJ	6,00
10	1.9.3.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	10,80
11	Evento	HIDROSAN/ELETRICA DO VESTIÁRIO MASCULINO	R\$	5.210,21

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
4,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
7,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,35	-	-	-	-	-
2,70	-	-	-	-	-
1.674,49	2.349,43	-	-	-	-
43,85	-	-	-	-	-
16,43	-	-	-	-	-
-	43,85	-	-	-	-
-	72,00	-	-	-	-
3.369,42	-	-	-	-	-
89,48	-	-	-	-	-
27,42	-	-	-	-	-
89,48	-	-	-	-	-
89,48	-	-	-	-	-
1.956,61	2.069,98	-	-	-	-
3,34	2,51	-	-	-	-
-	6,00	-	-	-	-
-	10,80	-	-	-	-
5.210,21	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	1.10.1.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
11	1.10.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
11	1.10.3.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11	1.10.4.	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00
11	1.10.5.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
11	1.10.6.	BANCO ARTICULADO PARA BANHO	UN	1,00
11	1.10.7.	BARRA APOIO RETA P/ BOX, AÇO INOX POLIDO, L= 80 CM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 CM	UN	1,00
11	1.10.8.	BARRA APOIO "L" 70 X 70, P/ BOX, AÇO INOX POLIDO DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 CM	UN	1,00
11	1.10.9.	PORTA DE FERRO DE ABRIR C/BARRA CHATA DE 0,90 X 1,50 COMPLETA	M2	1,35
11	1.10.10.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2,70
12	Evento	PALCO	R\$	9.665,17
12	1.11.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	147,20
12	1.11.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	147,20
12	1.11.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA	M2	147,20
12	1.11.4.	LIMPEZA FORRO	M2	136,00
12	1.11.5.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	24,00
12	1.11.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	153,60
13	Evento	DEMOL./CONT.PISO CAMARIM FEM/DORM/ESTAR SERVIÇO	R\$	3.450,60
13	1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,21
13	1.12.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,21
13	1.12.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	49,21
14	Evento	PINTURA/CAMARIM FEM/DORM/ESTAR SERVIÇO	R\$	5.768,46
14	1.13.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE + TETO PARA PINTURA (EXCLUI VIGA)	M2	191,61
14	1.13.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR (PAREDES + TETO)	M2	221,28
14	1.13.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA (PAREDE + VIGA + TETO)	M2	221,28

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
4,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,35	-	-	-	-	-
2,70	-	-	-	-	-
6.151,38	3.513,79	-	-	-	-
147,20	-	-	-	-	-
-	147,20	-	-	-	-
-	147,20	-	-	-	-
136,00	-	-	-	-	-
12,00	12,00	-	-	-	-
76,80	76,80	-	-	-	-
1.177,59	2.273,01	-	-	-	-
49,21	-	-	-	-	-
49,21	-	-	-	-	-
-	49,21	-	-	-	-
5.768,46	-	-	-	-	-
191,61	-	-	-	-	-
221,28	-	-	-	-	-
221,28	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
15	Evento	PORTA + LUMIN./CAMARIM FEM/DORM/ESTAR SERVIÇO	R\$	2.362,16
15	1.14.1.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	3,36
15	1.14.2.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
16	Evento	DEMOL./CONT.PISO DEPOSITO MAT.ESP	R\$	2.732,86
16	1.15.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,47
16	1.15.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,47
16	1.15.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	31,47
16	1.15.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA (RECUPERAÇÃO)	M2	15,74
17	Evento	PINTURA DEPOSITO MATERIAL ESPORTIVO	R\$	2.642,67
17	1.16.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	97,30
17	1.16.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	97,30
17	1.16.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA	M2	97,30
18	Evento	DEMOLIÇÃO SALA LADO MAT.ESP./BANHEIRO	R\$	1.567,65
18	1.17.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO FORMA MANUAL (AZULEJO)	M2	43,82
18	1.17.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	43,82
18	1.17.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL (PISOS)	M2	21,69
18	1.17.4.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,69
19	Evento	REG.+C.PISO+REVEST.SALA LADO MAT.ESP./BANHEIRO	R\$	5.732,79
19	1.18.1.	REGULARIZAÇÃO COM MASSA ÚNICA P/ ASSENTAMENTO AZULEJOS	M2	43,82
19	1.18.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO (AZULEJO) H= 1,80M	M2	43,82
19	1.18.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	21,69
19	1.18.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	21,69
20	Evento	EQUIP.SANIT.SALA AO LADO MAT.ESP./BANHEIRO	R\$	923,91
20	1.19.1.	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20	1.19.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
20	1.19.3.	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
1.968,32	393,84	-	-	-	-
3,36	-	-	-	-	-
-	4,00	-	-	-	-
1.279,26	1.453,60	-	-	-	-
31,47	-	-	-	-	-
31,47	-	-	-	-	-
-	31,47	-	-	-	-
15,74	-	-	-	-	-
2.642,67	-	-	-	-	-
97,30	-	-	-	-	-
97,30	-	-	-	-	-
97,30	-	-	-	-	-
1.567,65	-	-	-	-	-
43,82	-	-	-	-	-
43,82	-	-	-	-	-
21,69	-	-	-	-	-
21,69	-	-	-	-	-
3.441,88	2.290,91	-	-	-	-
43,82	-	-	-	-	-
-	43,82	-	-	-	-
21,69	-	-	-	-	-
21,69	-	-	-	-	-
923,91	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
20	1.19.4.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
20	1.19.5.	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5" CM	UN	1,00
21	Evento	PINTURA SALA AO LADO MAT.ESP/BANHEIRO	R\$	1.230,35
21	1.20.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	45,30
21	1.20.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	45,30
21	1.20.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRILICA	M2	45,30
22	Evento	ACESSORIO+ACABAM.SALA AO LADO MAT.ESP/BANHEIRO	R\$	1.238,32
22	1.21.1.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2,94
22	1.21.2.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	1,47
22	1.21.3.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
22	1.21.4.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
23	Evento	DEM.+C.PISO+REG.+REV. SALA ARBITROS + CORREDOR	R\$	4.344,55
23	1.22.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL (PISOS)	M2	21,48
23	1.22.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,48
23	1.22.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	21,48
23	1.22.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	21,48
23	1.22.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO FORMA MANUAL (AZULEJO)	M2	32,80
23	1.22.6.	REGULARIZAÇÃO COM MASSA ÚNICA	M2	32,80
23	1.22.7.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,80
24	Evento	PINTURA SALA DOS ARBITROS+CORREDOR	R\$	1.432,97
24	1.23.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	52,76
24	1.23.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	52,76
24	1.23.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRILICA	M2	52,76
25	Evento	SERVIÇOS COMPLEMEN. CORREDOR SALA ARBITROS	R\$	651,74
25	1.24.1.	PORTA DE MADEIRA COMPLETA DE 80 X 210	UN	1,00
25	1.24.2.	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,36
25	1.24.3.	LIMPEZA AZULEJO	M2	8,00

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1.230,35	-	-	-	-	-
45,30	-	-	-	-	-
45,30	-	-	-	-	-
45,30	-	-	-	-	-
1.238,32	-	-	-	-	-
2,94	-	-	-	-	-
1,47	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2.291,07	2.053,48	-	-	-	-
21,48	-	-	-	-	-
21,48	-	-	-	-	-
21,48	-	-	-	-	-
-	21,48	-	-	-	-
32,80	-	-	-	-	-
-	32,80	-	-	-	-
32,80	-	-	-	-	-
1.432,97	-	-	-	-	-
52,76	-	-	-	-	-
52,76	-	-	-	-	-
52,76	-	-	-	-	-
651,74	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
3,36	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
26	Evento	DEMOL+ C.PISO+REVEST. SANIT.MASC.ENTRADA	R\$	1.911,75
26	1.25.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,45
26	1.25.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL (PISOS)	M2	16,46
26	1.25.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,46
26	1.25.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	16,46
26	1.25.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	16,46
27	Evento	PINTURA SANITARIO MASCULINO ENTRADA	R\$	1.098,89
27	1.26.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	40,46
27	1.26.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	40,46
27	1.26.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA	M2	40,46
28	Evento	EQUIPAM.+SERV.COMPLEM.SAN.MASC.ENTRADA	R\$	4.656,27
28	1.27.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
28	1.27.2.	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00
28	1.27.3.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00
28	1.27.4.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
28	1.27.5.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	7,20
28	1.27.6.	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
28	1.27.7.	LIMPEZA AZULEJO	M2	58,00
29	Evento	EQUIPAM.+SERV.COMPLEM.SAN.FEMININO ENTRADA	R\$	3.550,96
29	1.28.1.	LIMPEZA AZULEJO	M2	56,60
29	1.28.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
29	1.28.3.	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00
29	1.28.4.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
1.199,03	712,72	-	-	-	-
0,45	-	-	-	-	-
16,46	-	-	-	-	-
16,46	-	-	-	-	-
16,46	-	-	-	-	-
-	16,46	-	-	-	-
1.098,89	-	-	-	-	-
40,46	-	-	-	-	-
40,46	-	-	-	-	-
40,46	-	-	-	-	-
4.656,27	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
7,20	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
58,00	-	-	-	-	-
3.550,96	-	-	-	-	-
56,60	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
29	1.28.5.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00
29	1.28.6.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	5,40
29	1.28.7.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
30	Evento	PINTURA SANITARIO FEMININO DE ENTRADA	R\$	975,05
30	1.29.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	35,90
30	1.29.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	35,90
30	1.29.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA	M2	35,90
31	Evento	DEMOL+ESCAV+C.PISO+REVEST. SECRET./BANHEIRO	R\$	383,97
31	1.31.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00
31	1.31.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00
31	1.31.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,54
31	1.31.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,00
31	1.31.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	3,00
32	Evento	PINTURA SECRETARIA/BANHEIRO	R\$	2.815,95
32	1.30.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	103,68
32	1.30.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	103,68
32	1.30.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA	M2	103,68
33	Evento	EQUIPAM.DA SECRET./BANH.+ BILHET.+COZ+BAR	R\$	427,98
33	1.32.1.	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	1,00
33	1.32.2.	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM ESGOTO	M	2,00
33	1.32.3.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
34	Evento	CONC+ALV+REBOCO+BANCADA BANHEIRO PNE	R\$	3.522,13
34	1.33.1.	CONCRETO 25 MPA PARA BASE DE ALVENARIA DE 15 CM	M3	0,08
34	1.33.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	18,43

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
1,00	-	-	-	-	-
5,40	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
975,05	-	-	-	-	-
35,90	-	-	-	-	-
35,90	-	-	-	-	-
35,90	-	-	-	-	-
254,07	129,90	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
0,54	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
-	3,00	-	-	-	-
2.815,95	-	-	-	-	-
103,68	-	-	-	-	-
103,68	-	-	-	-	-
103,68	-	-	-	-	-
427,98	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
1.563,48	1.958,65	-	-	-	-
0,08	-	-	-	-	-
18,43	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
34	1.33.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	43,55
34	1.33.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,55
34	1.33.5.	BANCADA EM CONCRETO COM FCK 25 Mpa E e= 8CM	M3	0,07
35	Evento	PINTURA DO BANHEIRO PNE	R\$	1.263,20
35	1.34.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	52,22
35	1.34.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	52,22
36	Evento	EQUIPAMENTO+SERV.COMPLEM.BANHEIRO PNE	R\$	4.442,22
36	1.35.1.	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
36	1.35.2.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
36	1.35.3.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	3,78
36	1.35.4.	JANELA DE AÇO BASCULANTE COM FIXAÇÃO	M2	0,36
36	1.35.5.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	0,72
36	1.35.6.	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL P/ USO ESPECÍFICO (HOSPITAIS)	UN	1,00
36	1.35.7.	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
36	1.35.8.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00
36	1.35.9.	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5" CM	UN	1,00
36	1.35.10.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
36	1.35.11.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
36	1.35.12.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
-	43,55	-	-	-	-
-	43,55	-	-	-	-
-	0,07	-	-	-	-
1.263,20	-	-	-	-	-
52,22	-	-	-	-	-
52,22	-	-	-	-	-
4.442,22	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
3,78	-	-	-	-	-
0,36	-	-	-	-	-
0,72	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
36	1.35.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
36	1.35.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
36	1.35.15.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
36	1.35.16.	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	1,00
36	1.35.17.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
36	1.35.18.	CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA C/TAMPA DE CONCRETO E 10M TUBO PVC 100MM	UN	1,00
36	1.35.19.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
36	1.35.20.	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152)	UN	3,00
37	Evento	LIMPEZA DA LAJE DA MARQUISE	R\$	1.302,15
37	1.36.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	13,38
37	1.36.2.	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	13,38
37	1.36.3.	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAQ.	M2	13,38
37	1.36.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	13,38
38	Evento	RECUP.PARCIAL 66% LAJE SETOR ATRAS PALCO	R\$	4.781,87
38	1.37.1.	RECUPERAÇÃO REBOCO TETO COM MASSA UNICA	M2	115,56
38	1.37.2.	LIXAMENTO MANUAL EM LAJES	M2	115,56
39	Evento	RESTAURAÇÃO FISSURAS ALV. VÁRIOS LOCAIS	R\$	1.066,93
39	1.38.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	1,00
39	1.38.2.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDE PARA PINTURA	M2	24,00
39	1.38.3.	MASSA ACRILICA	18L	1,00
39	1.38.4.	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
40	Evento	POLIM+LIXAM.+REC.P.CERAM+TACOS QUADRA POL	R\$	14.805,93
40	1.40.1.	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	M2	1,50
40	1.40.2.	POLIMENTO E LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (ref. SINAPI 84666)	M2	528,00

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
12,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
1.302,15	-	-	-	-	-
13,38	-	-	-	-	-
13,38	-	-	-	-	-
13,38	-	-	-	-	-
13,38	-	-	-	-	-
4.781,87	-	-	-	-	-
115,56	-	-	-	-	-
115,56	-	-	-	-	-
1.066,93	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
7.699,05	7.106,88	-	-	-	-
1,50	-	-	-	-	-
264,00	264,00	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
40	1.40.3.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,63
41	Evento	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$	36.657,68
41	1.39.1.	PINTURA DA QUADRA COM TINTA EPÓXI	M2	528,00
41	1.39.2.	PINTURA DEMARCATÓRIA DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	M	492,38
42	Evento	REMOV.TELHA+TRAMA+LOC+MONT.ANDAIME COBERT.	R\$	2.533,27
42	1.41.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	165,00
42	1.41.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	165,00
42	1.41.3.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	43,20
42	1.41.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	64,80
43	Evento	COLOCAÇÃO TESOURAS E CAIBROS COBERTURA	R\$	10.380,41
43	1.42.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00
43	1.42.2.	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADO 6 X 8 ANGELIM	M	82,50
44	Evento	TELHAMENTO+CUMEEIRA+CALHA+RUFO COBERTURA	R\$	14.322,90
44	1.43.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	165,00
44	1.43.2.	CUMEEIRA	M	33,00
44	1.43.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,00
44	1.43.4.	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	43,00
45	Evento	SERVIÇOS INICIAIS PARA CALÇADA EXTERNA	R\$	11.320,61
45	1.44.1.	DEMOLIÇÃO ALVENARIA DAS FLOREIRAS (07 UND)	M3	12,24
45	1.44.2.	REMOÇÃO DE TRONCOS DE ÁRVORES COM RAIZES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,60M	UN	5,00
45	1.44.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SEXTAVADO	M2	536,36
45	1.44.4.	MATERIAL PARA ATERRO COM TRANSPORTE	M3	55,21
45	1.44.5.	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	55,21
45	1.44.6.	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,24

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
0,63	-	-	-	-	-
19.925,14	16.732,54	-	-	-	-
369,60	158,40	-	-	-	-
-	492,38	-	-	-	-
2.533,27	-	-	-	-	-
165,00	-	-	-	-	-
165,00	-	-	-	-	-
43,20	-	-	-	-	-
64,80	-	-	-	-	-
3.309,48	7.070,93	-	-	-	-
3,00	5,00	-	-	-	-
-	82,50	-	-	-	-
8.924,85	5.398,05	-	-	-	-
165,00	-	-	-	-	-
-	33,00	-	-	-	-
-	33,00	-	-	-	-
-	43,00	-	-	-	-
11.320,61	-	-	-	-	-
12,24	-	-	-	-	-
5,00	-	-	-	-	-
536,36	-	-	-	-	-
55,21	-	-	-	-	-
55,21	-	-	-	-	-
12,24	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.213,32

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
45	1.44.7.	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,24
46	Evento	PISO DA CALÇADA EXTERNA	R\$	36.070,66
46	1.45.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	536,36
46	1.45.2.	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	19,93
46	1.45.3.	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 e= 6CM	M2	28,00
47	Evento	ESGOTO PLUVIAL FUNDOS DO PRÉDIO	R\$	2.195,42
47	1.46.1.	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM	UN	10,00
47	1.46.2.	REMOÇÃO DE TUBO PVC DE ESGOTO	M	21,00
47	1.46.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
47	1.46.4.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,05
48	Evento	VIDROS	R\$	1.049,60
48	1.47.1.	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	8,00
49	Evento	RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO	R\$	2.952,87
49	1.48.1.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,73
49	1.48.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,73
49	1.48.3.	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	0,42
49	1.48.4.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,75
49	1.48.5.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	0,75
50	Evento	CORRIMÃO DA RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO	R\$	3.843,45
50	1.49.1.	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	25,95
51	Evento	LIMPEZA DA OBRA	R\$	1.776,97
51	1.50.1.	CONTAINER	UM	13,00

INICIAL	SEGUNDA	TERCEIRA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
171.685,96	83.297,15	273,38	273,38	273,38	410,07
1	2	3	4	5	6
12,24	-	-	-	-	-
18.494,59	17.576,08	-	-	-	-
268,18	268,18	-	-	-	-
19,93	-	-	-	-	-
-	28,00	-	-	-	-
2.195,42	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
21,00	-	-	-	-	-
21,00	-	-	-	-	-
1,05	-	-	-	-	-
1.049,60	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
1.549,05	1.403,82	-	-	-	-
2,36	2,37	-	-	-	-
2,36	2,37	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-
0,75	-	-	-	-	-
0,75	-	-	-	-	-
3.843,45	-	-	-	-	-
25,95	-	-	-	-	-
273,38	273,38	273,38	273,38	273,38	410,07
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00

SÃO BORJA, 15 de agosto de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: FÁBIO CUNHA SANTOS
CREA / CAU: 63068D